

クリーンセンターニュース

建設工事だより

第2号

■発行者■

秦野市伊勢原市環境衛生組合
施設計画課(秦野市曾屋 4624 番地)
Tel 0463-82-2500
Fax 0463-83-5933
E-mail: info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp

平成 22 年 12 月 9 日 発行

クリーンセンター建設工事の安全祈願祭が行われました。

本組合が進めているクリーンセンター建設事業について、工事の安全を祈願する安全祈願祭が、請負業者の主催で平成22年11月27日(土)に執り行われました。

12月以降、本格的な工事に入るにあたり、改めて、安全を第一に進めていくことを確認しました。

●建設工事の進捗状況

12月以降は、まずごみピット周辺の地盤を固める工事を進め、その後、建物の基礎となる杭を地盤面まで打つ工事を行います。



クリーンセンター建設工事現場の様子(平成22年12月)



クリーンセンター建設工事現場の様子(平成22年12月)



現場前に週間工程を掲示しています。(平成22年12月)



市道63号線仮設歩道が完成しました。(平成22年11月)

●スケジュール

建設工事の大まかなスケジュールをお知らせします。

	12月			1月			2月			3月			
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
工事種別	作業地盤整備工事	→○											
	山留工事	○			→○								
	杭工事				○		→○						
	掘削工事							○		→			
大型搬入車両等	トラクタ	6台 →		12台 →									
	コンクリートミキサー車						10台～20台/日			→			
	10トンダンプ	40台～80台/日（延べ15日間～20日間）											
場内建設機械等	掘孔機	3台 →											
	クローラクレーン	3台 →											
	杭打ち機				3台			→					
	親杭打ち機				3台			→					
	油圧ショベル	2台 →											

※12月1日現在の予定です。工事の進捗により、内容を変更することがあります。

このニュースは、クリーンセンター建設用地周辺の自治会の皆さんにお届けするとともに、本組合のホームページにも掲載しています。
ご意見、ご質問等は下記へお寄せください。

■ 秦野市伊勢原市環境衛生組合 施設計画課 電話: 82-2500 FAX: 83-5933

ホームページ: <http://www.hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp>

E-mail: info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp