

# クリーンセンターニュース 建設工事だより 第6号

■発行者■

秦野市伊勢原市環境衛生組合

施設課(秦野市曾屋 4624 番地)

Tel 0463-82-2500

Fax 0463-83-5933

E-mail: info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp

平成 23 年 4 月 28 日 発行

## 工事着手から5か月がたちました！

### ●建設工事の進捗状況

平成22年11月末の工事着手から、5か月が経過し、基礎工事も終盤を迎えています。本年2月から行ってきた杭打ち工事は、5月下旬に終了する予定です。また、ごみピットや灰ピットの本格的な掘削工事を始めています。

(平成22年10月)



(平成23年4月)



# ●スケジュール

建設工事の大まかなスケジュールをお知らせします。

	4月			5月			6月			7月			
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
工 事 種 別	山留工事	建物周辺工事											
	杭工事	杭工事											
	掘削工事	掘削工事											
	基礎工事							基礎工事					
	煙突工事				煙突工事								
大 型 搬 入 車 両 等	トレーラ	3台/日											
	コンクリート ミキサー車	40~80台/日											
	10ト ンダンプ	40~80台/日						40~300台/日					
場 内 建 設 機 械 等	クローラ クレーン	1~3台											
	杭打ち機	1~3台											
	親杭打ち機	2~4台											
	コンクリート ポンプ車							1~3台					
	油圧シ ョベル	2~4台											

※4月15日現在の予定です。工事の進捗により、内容を変更することがあります。

このニュースは、クリーンセンター建設用地周辺の自治会の皆さんにお届けするとともに、本組合のホームページにも掲載しています。  
ご意見、ご質問等は下記へお寄せください。

■ 秦野市伊勢原市環境衛生組合 施設課 電話: 82-2500 FAX: 83-5933

ホームページ: <http://www.hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp>

E-mail: [info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp](mailto:info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp)