

クリーンセンターニュース 建設工事だより 第8号

■ 発行者 ■
秦野市伊勢原市環境衛生組合
施設課(秦野市曾屋 4624 番地)
Tel 0463-82-2500
Fax 0463-83-5933
E-mail: info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp

平成 23 年 6 月 29 日 発行

建設工事に関する現場説明会を開催しました！

6月18日(土)に建設工事に関する現場説明会を開催しました。

当日は、14名の方にお集まりいただき、実際に工事現場内を見学していただきました。

この現場説明会は、工事の進捗を踏まえ、今後も開催いたしますので、ぜひご参加ください。



●建設工事の進捗状況

長らく続けてきました掘削工事や杭工事が終了しました。

今後はごみピットや灰ピットの底盤の生コンクリート工事、地下躯体工事を行うほか、煙突の地上部分の工事にも着手します。

これに伴い、コンクリートミキサー車の搬入台数が一時的に増加しますので、より一層、安全に配慮し工事を進めてまいります。



クリーンセンター建設工事現場の様子(平成23年6月)

●スケジュール

建設工事の大まかなスケジュールをお知らせします。

| | 6月 | | | 7月 | | | 8月 | | | 9月 | | | |
|---------|-------------|----------|------|------|---------|----|----|----------|----|--------|----|----|--|
| | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| 工事種別 | 山留工事 | 建物周辺工事 | | | | | | | | | | | |
| | 掘削工事 | 掘削工事 | | 埋戻工事 | | | | | | | | | |
| | 躯体工事 | 基礎工事 | | | | | | 地上部躯体工事 | | | | | |
| | | | | | 地下部躯体工事 | | | | | | | | |
| | 煙突工事 | 掘削工事 | 基礎工事 | | 外筒工事 | | | | | | | | |
| | 建設機械 | 準備工事 | | | | | | | | | | | |
| | 電気設備工事 | | | | | | | 埋設管・接地工事 | | | | | |
| プラント工事 | | | | | | | | | | 機器据付工事 | | | |
| 大型搬入車両等 | トレーラ | 3～6台/日 | | | | | | | | | | | |
| | コンクリートミキサー車 | 40～80台/日 | | | | | | | | | | | |
| | 10tダンプ | 10～60台/日 | | | | | | | | | | | |
| 場内建設機械等 | クレーン | 3～6台 | | | | | | | | | | | |
| | コンクリートポンプ車 | | | | 1～3台 | | | | | | | | |
| | 油圧ショベル | 4～8台 | | | | | | | | | | | |

ごみピット・煙突基礎のコンクリート工事を行う際、一時的に100台/日となる日があります。※工事実施の際は、事前に工事掲示板にてお知らせします。

※6月15日現在の予定です。工事の進捗により、内容を変更することがあります。

このニュースは、クリーンセンター建設用地周辺の自治会の皆さんにお届けするとともに、本組合のホームページにも掲載しています。
ご意見、ご質問等は下記へお寄せください。

■ 秦野市伊勢原市環境衛生組合 施設課 電話: 82-2500 FAX: 83-5933

ホームページ: <http://www.hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp>

E-mail: info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp