

クリーンセンターニュース

建設工事だより

第10号

■発行者■
秦野市伊勢原市環境衛生組合
施設課(秦野市曾屋 4624 番地)
Tel 0463-82-2500
Fax 0463-83-5933
E-mail: info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp

平成 23 年 8 月 29 日 発行

地上部分の工事を進めます。

7月中にごみピット底盤のコンクリート打設が完了し、引き続き壁面部分のコンクリート工事や建物地下部分の基礎工事を進めています。

9月からは建物地上部の躯体工事及び鉄筋工事に着手します。

引き続き安全を最優先し、工事を進めてまいります。




クリーンセンター建設工事現場の様子(平成23年8月)

●煙突工事について

煙突については、外筒工事に着手しています。



基礎埋め戻し後(7月上旬)



外筒工事のため、足場を設置しています。(8月)

●受変電棟の設置工事について

クリーンセンターで使用する電力は、2,000キロワット程度と非常に大きく、東京電力からの受電電圧が60,000ボルトとなることから、施設内で使用する機器に適合した電圧に変圧する受変電棟の設置工事に着手します。

設置工事の際は、騒音防止のため、防音壁を周囲に設置します。



設置場所

9月から受変電棟の工事に着手します。

●スケジュール

建設工事の大まかなスケジュールをお知らせします。

	8月			9月			10月			11月			
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
工事種別	山留工事	建物周辺工事											
	掘削工事	埋戻工事											
	躯体工事	基礎工事			地上部躯体工事								
		地下部躯体工事											
	鉄骨工事				鉄骨工事								
	煙突工事	外筒工事											
	建設機械・電気設備工事	準備・埋設管工事											
								建設機械設備・建築電気設備工事					
						プラント工事							
大型搬入車両等	トレーラ	3～6台/日									3～8台/日		
	コンクリートミキサー車	40～100台/日											
	10tダンプ	3～8台/日									3～10台/日		
場内建設機械等	クレーン	3～6台									3～8台		
	コンクリートポンプ車	1～3台											
	油圧ショベル	2～4台											

コンクリート打設工事を行う際、一時的に100台/日となる日があります。
※工事実施の際は、事前に工事掲示板にてお知らせします。

※8月15日現在の予定です。工事の進捗により、内容を変更することがあります。

このニュースは、クリーンセンター建設用地周辺の自治会の皆さんにお届けするとともに、本組合のホームページにも掲載しています。
ご意見、ご質問等は下記へお寄せください。

■ 秦野市伊勢原市環境衛生組合 施設課 電話: 82-2500 FAX: 83-5933

ホームページ: <http://www.hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp>

E-mail: info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp